

Zeitplan Projektablauf

LIS = Ladeinfrastruktur
VU = Verkehrsunternehmen
AN = Auftragnehmer

Abschluss Bauvertrag zwischen Gemeinde
und DB vor Zuschlagserteilung!

Aufgabe	Zuständig	Zeitraum
Ausschreibung LIS Höllriegelskreuth		
Erstellung Vergabeunterlagen	VCDB	07-09/2023
Veröffentlichung Ausschreibung	Gemeinde	10/2023
Zuschlagserteilung	Gemeinde	03/2024
Ausschreibung Fahrzeuge		
Erstellung Vergabeunterlagen	VCDB	07-08/2023
Veröffentlichung Ausschreibung	VU	09/2023
Zuschlagserteilung (muss aufgrund Förderauflagen in 01/2024 erfolgen)	VU	01/24
Planung und Ausschreibung Tiefbau		
Entwurfsplanung	Steinbacher	10-12/2023
LV Erstellung/Ausführungsplanung	Steinbacher	12/2023-01/2024
Vergabeverfahren/Ausführungsplanung	Steinbacher/Gemeinde/AN LIS	02-04/2024
Zuschlagserteilung (in Abhängigkeit der Gemeinderatssitzung am 15.05.2024)		05/2024
Umsetzung LIS Höllriegelskreuth		
Umbau P+R-Anlage	AN Tiefbau	04/2024-02/2025
Errichtung Trafo	Bayernwerk	2024
Errichtung LIS	AN LIS	2024/2025
Inbetriebnahme LIS	AN LIS/VCDB	03/2025
Betriebsaufnahme		
Probetrieb	VCDB/VU	04-06/2025
Aufnahme Regelbetrieb	VU	01.07.2025