

NR LP	TITEL DER AUFGABE	AUFGABENBESCHREIBUNG	ABHÄNGIGKEITEN	GEPLANTER START	GEPLANTES ENDE	DAUER IN ARBEITS TAGEN	2026												2027																																																																																							
							RW10	RW11	RW12	RW13	RW14	RW15	RW16	RW17	RW18	RW19	RW20	RW21	RW22	RW23	RW24	RW25	RW26	RW27	RW28	RW29	RW30	RW31	RW32	RW33	RW34	RW35	RW36	RW37	RW38	RW39	RW40	RW41	RW42	RW43	RW44	RW45	RW46	RW47	RW48	RW49	RW50	RW51	RW52	RW53	RW54	RW55	RW56	RW57	RW58	RW59	RW60	RW61	RW62	RW63	RW64	RW65	RW66	RW67	RW68	RW69	RW70	RW71	RW72	RW73	RW74	RW75	RW76	RW77	RW78	RW79	RW80	RW81	RW82	RW83	RW84	RW85	RW86	RW87	RW88	RW89	RW90	RW91	RW92	RW93	RW94	RW95	RW96	RW97	RW98	RW99	RW100									
<b>PROJEKTITEL</b> 24-17 Sportanlagen an der Margarethenstraße mit Skateanlage <b>PROJEKTLEITER</b> I.A. D. Quaglio <b>BÜRONAME</b> adlerolesch München GmbH <b>PROJEKTSTARTDATUM</b> 20.08.2024 Stand 12.03.2026 <b>adlerolesch FREIRAUM</b> Angaben vorbehaltlich der Förderung für die Sportanlagen																																																																																																										
3	Sportanlagen			26.03.2025	16.07.2027	603	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Planung						[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP1	Grundlagenermittlung	Abgeschlossen					[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP2	Vorentwurf	Abgeschlossen					[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP3	Entwurf	Abgeschlossen					[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP4	Genehmigungsplanung						[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Genehmigung Überarbeitung nach Bedarf und Abgabe			19.01.2026	30.01.2026	10	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Genehmigung durch Genehmigungsbehörde	min. 3 Monate		16.03.2026	16.06.2026	67	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Genehmigung der Förderung	min. 3 Monate		05.01.2026	17.04.2026	75	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP5	Ausführungsplanung			16.03.2026	24.04.2026	30	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP6	Ausschreibung			24.04.2026	01.06.2026	27	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP7	Mitwirken bei der Vergabe			01.06.2026	09.11.2026	116	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Vergabeverfahren			01.06.2026	09.11.2026	116	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Ausführung						[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
LP8	Bauüberwachung/ Ausführung		Witterungsbedingte Winterpause ist zu beachten, parallele Bearbeitung der Abschnitte notwendig, AN Freianlagen mit 2 Trupps vor Ort wird angenommen, parallel AN Skateanlage für LNDSTK vor Ort, parallel AN Be-/ Entwässerung für Hautum vor Ort parallel AN für ELT GP Solutions GmbH	09.11.2026	16.07.2027	180	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Baustraße für Skateanlage, Kleinfeld, Allw. Platz, Cal.	Arbeiten im Dezember sind Witterungsabhängig		09.11.2026	18.12.2026	30	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Rigole (Hautum Planung)		Zuständig Hautum Infrastruktur GmbH	09.11.2026	18.12.2026	30	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Bolzplatz Drainage (Hautum Planung)		Zuständig Hautum Infrastruktur GmbH	09.11.2026	18.12.2026	30	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	<b>WINTERPAUSE WITTERUNGSABHÄNGIG</b>	<b>FRÜHESTENS MITTE FEBRUAR STARTEN</b>	<b>WITTERUNGSBEDING VOR. KEINE ARBEITEN MÖGLICH</b>	18.12.2026	15.02.2027	42	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	ELT Schächte, Leerrohre, Beleuchtungsanlage	Ausführung ELT	GP Solutions GmbH	15.02.2027	28.05.2027	75	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Skateanlage und Lärmschutzwand	Ausführung Skateanlage mit Lärmschutzwand	Zuständig LNDSTK	15.02.2027	28.05.2027	75	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Calistenics	EPDM, Witterungsabhängig nicht im Winter Vorbereitung 2026 EPDM ab März 2027	Abschnitt Calistenic/ Allwetterplatz parallel	15.02.2027	02.05.2027	55	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Allwetterplatz/ Basketball Halbplatz	Beginn Freianlagen EPDM, Witterungsabhängig nicht im Winter EPDM ab März 2027	Abschnitt Calistenic/ Allwetterplatz parallel	15.02.2027	05.04.2027	36	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Kleinfeld/ Bolzplatz	ASPHALT/ KUNSTRASEN Witterungsabhängig nicht im Winter Kunstrasen ab März 2027		03.05.2027	25.06.2027	40	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Fertigstellung Grünflächen Bänke, Fahrradparker, Grünstreifen Umfeld Sportanlagen			31.05.2027	03.07.2027	25	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Fertigstellung Grünflächen Grünstreifen 10 m Streifen zu BND			31.05.2027	03.07.2027	25	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Großfeld/ Rasenspielfeld	Frühester Start, ggf. Witterungsbedingte Verzögerung		15.02.2027	10.06.2027	84	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Margarethenstraße / Sportanlagen			15.02.2027	10.06.2027	84	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Zaunanlagen			10.06.2027	25.06.2027	12	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			
	Restarbeiten Sportanlagen	Puffer, Restarbeiten		25.06.2027	16.07.2027	16	[Green bars representing duration from March 2026 to July 2027]																																																																																																			