

Planungsterminplan Aufstockung Grundschule Pullach

[illegible]

Projektzeitrahmen von Do, 01.01.26 bis Do, 30.09.27
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 09.07.2026 13:36
Filter:
Bearbeiter: Eretnek Janos

IPROconsult Niederlassung Geretsried
Bayerwaldstraße 7
D-82538 Geretsried
Tel. +49 8171 9820-0
e-Mail: geretsried@iproconsult.com

Projektnummer: 2315_PUSA_BA2

Planungsterminplan
Aufstockung Grundschule Pullach

						Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Feb 2027	Mrz 2027	Apr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027													
						123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789														
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer																																		
2.2.11	Umverlegung HLS Leitungen im UG/EG	10at	Mo, 18.05.26	Mo, 01.06.26	HLS	10at																																	
2.2.12	Stillschaltung bzw. notwendige Rückbauarbeiten ELT/HLS im Abbruchbereich EG+OG	2at	Di, 26.05.26	Mi, 27.05.26	ELT/HLS	2at																																	
2.2.13	Abbrucharbeiten (Entkernung, konstr. Rückbau Dach, Vordach, Wände etc.)	43at	Di, 26.05.26	Fr, 24.07.26	Abbruch	Abbrucharbeiten (Entkernung, kons... 43at																																	
2.2.14	Fertigstellung Abbruch	1at	Fr, 24.07.26	Fr, 24.07.26	Abbruch	Fertigstellung Abbruch 1at																																	
2.2.15	Putzarbeiten und Restarbeiten im Innenbereich	30at	Mo, 02.11.26	Fr, 11.12.26	Rohbau	Putzarbeiten und Restarbeiten im Innenbereich 30at																																	
2.3	Gerüst	225at	Do, 21.05.26	Fr, 09.04.27		225at																																	
2.3.1	Gerüst, Aufbau	3at	Do, 21.05.26	Di, 26.05.26	Gerüst	Gerüst, Aufbau 3at																																	
2.3.2	Gerüst, Standzeit inkl. Umbau	219at	Mi, 27.05.26	Di, 06.04.27	Gerüst	Gerüst, Standzeit inkl. Umbau 219at																																	
2.3.3	Gerüst, Abbau	3at	Mi, 07.04.27	Fr, 09.04.27	Gerüst	Gerüst, Abbau 3at																																	
2.4	Zimmerer/Dachdecker/Verglasung/Fassade/Schlosser	264at	Mo, 16.03.26	Fr, 02.04.27		264at																																	
2.4.1	W+M-Planung Zimmerer	101at	Mo, 16.03.26	Di, 11.08.26	Zimmerer	W+M-Planung Z... 101at																																	
2.4.2	Aufmaß Zimmererarbeiten	1at	Fr, 31.07.26	Fr, 31.07.26		1at																																	
2.4.3	Zimmererarbeiten im EG+OG	35at	Mo, 14.09.26	Fr, 30.10.26	Zimmerer	Zimmererarbeiten im EG+OG 35at																																	
2.4.4	Holzbauwände im Innenbereich schließen und Beplankungsarbeiten ausführen	12at	Fr, 15.01.27	Mo, 01.02.27	Zimmerer	Holzbauwände im Innenbereich schließen und Beplank... 12at																																	
2.4.5	Flachdachabdichtung	18at	Mo, 02.11.26	Mi, 25.11.26	Zimmerer	Flachdachabdichtung 18at																																	
2.4.6	Attikamontage	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	Zimmerer	Attikamontage 10at																																	
2.4.7	Dachbegrünung	10at	Do, 18.03.27	Fr, 02.04.27	Zimmerer	Dachbegrünung 10at																																	
2.4.8	Dach Dicht	1at	Mi, 25.11.26	Mi, 25.11.26	Zimmerer	Dach Dicht 1at																																	
2.4.9	W+M-Planung Verglasung, Sonnenschutz	50at	Mo, 22.06.26	Fr, 28.08.26	Verglasung	W+M-Planung Verglasung, Sonnenschutz 50at																																	
2.4.10	Verglasung, Sonnenschutz einbauen	30at	Mo, 02.11.26	Fr, 11.12.26	Verglasung	Verglasung, Sonnenschutz einbauen 30at																																	
2.4.11	Fassade Dicht	1at	Mi, 25.11.26	Mi, 25.11.26		1at																																	
2.4.12	W+M-Planung Fassadenbekleidung	42at	Mo, 20.07.26	Di, 15.09.26	Fassade	W+M-Planung Fassadenbekleidung 42at																																	
2.4.13	Fassadenbekleidung einbauen	101at	Fr, 06.11.26	Fr, 02.04.27	Fassade	Fassadenbekleidung einbauen 101at																																	
2.4.14	W+M-Planung Schlosser	30at	Mo, 13.07.26	Fr, 21.08.26	Schlosser	W+M-Planung Schlosser 30at																																	
2.4.15	Schlosser - Treppe aufstellen	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27	Schlosser	Schlosser - Treppe aufstellen 10at																																	
2.5	Aufzug	260kt	Mo, 22.06.26	Mo, 08.03.27		260kt																																	
2.5.1	W+M-Planung - Aufzug	22at	Mo, 22.06.26	Di, 21.07.26	Aufzug	W+M-Planung - Aufzug 22at																																	
2.5.2	Montage Aufzug inkl. Inbetriebnahme	98at	Mo, 19.10.26	Mo, 08.03.27	Aufzug	Montage Aufzug inkl. Inbetriebnahme 98at																																	
2.6	Innenausbau mit TGA	481kt	Mo, 18.05.26	Fr, 10.09.27		4...																																	
2.6.1	HLS Rohinstallationen	170at	Mo, 18.05.26	Fr, 15.01.27	HLS	HLS Rohinstallationen 170at																																	
2.6.2	ELT Rohinstallationen	170at	Mo, 18.05.26	Fr, 15.01.27	ELT	ELT Rohinstallationen 170at																																	
2.6.3	Trockenbau Wände, UK Montage/1-seitige Beplankung	5at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26	Trockenbau	Trockenbau Wände, UK Montage/1-seitige Beplankung 5at																																	
2.6.4	Trockenbau Wände schließen	3at	Mo, 18.01.27	Mi, 20.01.27	Trockenbau	Trockenbau Wände schließen 3at																																	
2.6.5	Trockenbau Decken	46at	Di, 01.12.26	Fr, 05.02.27	Trockenbau	Trockenbau Decken 46at																																	

Projektnummer: 2315_PUSA_BA2

Planungsterminplan
Aufstockung Grundschule Pullach

						Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Feb 2027	Mrz 2027	Apr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027
						12345	6789	011111	111111	112222	222222	222333	333333	333333	444444	444444	455555	51234	56789	011111	111111	112222	222222	222333	333333	333333
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer																					
2.6.6	Trockenbau Decken, EG Flur Bestand	20at	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27	Trockenbau																					
2.6.7	Schiebewand Elementen einhängen	2at	Mo, 07.06.27	Di, 08.06.27	Trockenbau																					
2.6.8	Estrich, Dämmschichten+TB Estrich	46at	Do, 24.12.26	Di, 02.03.27	Trockenbau																					
2.6.9	Wandfliesen, Sanitärbereich	5at	Fr, 12.03.27	Do, 18.03.27	Fliesen																					
2.6.10	Bodenfliesen, Sanitärbereich	5at	Do, 18.03.27	Mi, 24.03.27	Fliesen																					
2.6.11	W+M-Planung Tischler Innentüren	25at	Do, 04.02.27	Mi, 10.03.27	Tischler																					
2.6.12	Tischler - Innentüren	13at	Do, 03.06.27	Mo, 21.06.27	Tischler																					
2.6.13	W+M-Planung - Schreiner Festeinbauten	25at	Do, 04.02.27	Mi, 10.03.27	Schreiner																					
2.6.14	Schreiner Festeinbauten einbauen	13at	Do, 03.06.27	Mo, 21.06.27	Schreiner																					
2.6.15	Malerarbeiten	25at	Fr, 12.03.27	Mo, 19.04.27	Maler																					
2.6.16	Malerarbeiten, EG Flur Bestand	5at	Mo, 06.09.27	Fr, 10.09.27	Maler																					
2.6.17	Bodenbelagsarbeiten, außer Treppenhaus	29at	Do, 22.04.27	Fr, 04.06.27	Bodenleger																					
2.6.18	Bodenbelagsarbeiten, in Treppenhäusern + EG Flur Bestand	25at	Mo, 02.08.27	Fr, 03.09.27	Bodenleger																					
2.6.19	W+M-Planung - WC Trennwände	10at	Mo, 18.01.27	Fr, 29.01.27	WC-Trennwände																					
2.6.20	WC Trennwände einbauen	4at	Mo, 07.06.27	Do, 10.06.27	WC-Trennwände																					
2.6.21	HLS Fertiginstallationen	37at	Mi, 26.05.27	Fr, 16.07.27	HLS																					
2.6.22	ELT Fertiginstallationen	37at	Mi, 26.05.27	Fr, 16.07.27	ELT																					
2.7	Baureinigung	94at	Di, 02.03.27	Fr, 16.07.27																						
2.7.1	Grobreinigung	1at	Di, 02.03.27	Di, 02.03.27	Reinigung																					
2.7.2	Baufeereinigung	3at	Mi, 14.07.27	Fr, 16.07.27	Reinigung																					
2.8	Sonstiges	87at	Mo, 03.05.27	Fr, 03.09.27																						
2.8.1	Rückbau BE	3at	Mi, 14.07.27	Fr, 16.07.27	BE																					
2.8.2	Raumluftmessung, Abnahmen, Restarbeiten vor Inbetriebnahme des Gebäudes	57at	Mo, 03.05.27	Fr, 23.07.27																						
2.8.3	Lose Möbel	5at	Mo, 26.07.27	Fr, 30.07.27	Möbelhersteller																					
2.8.4	Umzug	5at	Mo, 30.08.27	Fr, 03.09.27	bauseits																					
3	Nutzungsaufnahme	1at	Fr, 03.09.27	Fr, 03.09.27	Bauherr/Nutzer																					

Projektzeitrahmen von Do, 01.01.26 bis Do, 30.09.27
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 09.07.2026 13:36
Filter:
Bearbeiter: Eretnek Janos

IPROconsult Niederlassung Geretsried
Bayerwaldstraße 7
D-82538 Geretsried
Tel. +49 8171 9820-0
e-Mail: geretsried@iproconsult.com

erstellt mit pro-plan 7 (7.0.0.25) Lizenz für G + O Architekten GmbH, Geretsried Serien-Nr.: 1941