

Planungsterminplan Aufstockung Grundschule Pullach

[illegible]

Projektzeitrahmen von Do, 01.01.26 bis Do, 30.09.27
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 09.09.2026 06:52
Filter:
Bearbeiter: Eretnek Janos

IPROconsult Niederlassung Geretsried
Bayerwaldstraße 7
D-82538 Geretsried
Tel. +49 8171 9820-0
e-Mail: geretsried@iproconsult.com

Projektnummer: 2315_PUSA_BA2

Planungsterminplan
Aufstockung Grundschule Pullach

						Mrz 20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6																															
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer																																
2.2.11	Umverlegung HLS Leitungen im UG/EG	10at	Mo, 18.05.26	Mo, 01.06.26	HLS																																
2.2.12	Stillschaltung bzw. notwendige Rückbauarbeiten ELT/HLS im Abbruchbereich EG+OG	2at	Di, 26.05.26	Mi, 27.05.26	ELT/HLS																																
2.2.13	Abbrucharbeiten (Entkernung, konstr. Rückbau Dach, Vordach, Wände etc.)	78at	Di, 26.05.26	Fr, 11.09.26	Abbruch	Abbrucharbeiten (E...																															
2.2.14	Fertigstellung Abbruch	1at	Fr, 11.09.26	Fr, 11.09.26	Abbruch	Fertigstellung Abbruch																															
2.2.15	Putzarbeiten und Restarbeiten im Innenbereich	30at	Mo, 02.11.26	Fr, 11.12.26	Rohbau	Putzarbeiten und Restarbeiten im Innenbereich																															
2.3	Gerüst	248at	Do, 21.05.26	Do, 13.05.27																																	
2.3.1	Gerüst, Aufbau	3at	Do, 21.05.26	Di, 26.05.26	Gerüst	Gerüst, Aufbau																															
2.3.2	Gerüst, Standzeit inkl. Umbau	242at	Mi, 27.05.26	Mo, 10.05.27	Gerüst	Gerüst, Standzeit i...																															
2.3.3	Gerüst, Abbau	3at	Di, 11.05.27	Do, 13.05.27	Gerüst		Gerüst, Abbau																														
2.4	Zimmerer/Dachdecker/Verglasung/Fassade/Schlosser	289at	Mo, 16.03.26	Mo, 10.05.27																																	
2.4.1	W+M-Planung Zimmerer	101at	Mo, 16.03.26	Di, 11.08.26	Zimmerer																																
2.4.2	Aufmaß Zimmererarbeiten	1at	Fr, 31.07.26	Fr, 31.07.26																																	
2.4.3	Zimmererarbeiten im EG+OG	35at	Mo, 19.10.26	Fr, 04.12.26	Zimmerer	Zimmererarbeiten im EG+OG																															
2.4.4	Holzbauwände im Innenbereich schließen und Beplankungsarbeiten ausführen	15at	Mo, 08.02.27	Fr, 26.02.27	Zimmerer	Holzbauwände im Innenbereich schließen und Beplank...																															
2.4.5	Flachdachabdichtung	18at	Mo, 23.11.26	Mi, 16.12.26	Zimmerer	Flachdachabdichtung																															
2.4.6	Attikamontage	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27	Zimmerer	Attikamontage																															
2.4.7	Dachbegrünung	10at	Do, 22.04.27	Mi, 05.05.27	Zimmerer	Dachbegrünung																															
2.4.8	Dach Dicht	1at	Mi, 16.12.26	Mi, 16.12.26	Zimmerer	Dach Dicht																															
2.4.9	W+M-Planung Verglasung, Sonnenschutz	50at	Mo, 27.07.26	Fr, 02.10.26	Verglasung	W+M-Planung Verglasung, Sonnensch...																															
2.4.10	Verglasung, Sonnenschutz einbauen	57at	Mo, 07.12.26	Fr, 26.02.27	Verglasung	Verglasung, Sonnenschutz einbauen																															
2.4.11	Fassade Dicht (teilweise mit Provisorium)	1at	Fr, 18.12.26	Fr, 18.12.26																																	
2.4.12	W+M-Planung Fassadenbekleidung	42at	Mo, 24.08.26	Di, 20.10.26	Fassade	W+M-Planung Fassadenbekleidung																															
2.4.13	Fassadenbekleidung einbauen	58at	Mo, 15.02.27	Mo, 10.05.27	Fassade	Fassadenbekleidung einbauen																															
2.4.14	W+M-Planung Schlosser	30at	Mo, 17.08.26	Fr, 25.09.26	Schlosser	W+M-Planung Schlosser																															
2.4.15	Schlosser - Treppe aufstellen	10at	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27	Schlosser	Schlosser - Treppe aufstellen																															
2.5	Aufzug	262kt	Mo, 27.07.26	Mi, 14.04.27																																	
2.5.1	W+M-Planung - Aufzug	22at	Mo, 27.07.26	Di, 25.08.26	Aufzug	W+M-Planung - Aufzug																															
2.5.2	Montage Aufzug inkl. Inbetriebnahme	98at	Mo, 23.11.26	Mi, 14.04.27	Aufzug	Montage Aufzug inkl. Inbetriebnahme																															
2.6	Innenausbau mit TGA	450kt	Do, 18.06.26	Fr, 10.09.27																																	
2.6.1	HLS Rohinstallationen	170at	Do, 18.06.26	Mo, 15.02.27	HLS	HLS Rohinstallationen																															
2.6.2	ELT Rohinstallationen	170at	Do, 18.06.26	Mo, 15.02.27	ELT	ELT Rohinstallationen																															
2.6.3	Trockenbau Wände, UK Montage/1-seitige Beplankung	5at	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26	Trockenbau	Trockenbau Wände, UK Montage/1-seitige Beplankung																															
2.6.4	Trockenbau Wände schließen	3at	Mi, 24.02.27	Fr, 26.02.27	Trockenbau	Trockenbau Wände schließen																															
2.6.5	Trockenbau Decken	41at	Mo, 11.01.27	Mo, 08.03.27	Trockenbau	Trockenbau Decken																															

IPROconsult Niederlassung Geretsried
Bayerwaldstraße 7
D-82538 Geretsried
Tel. +49 8171 9820-0
e-Mail: geretsried@iproconsult.com