



Bauabschnitt II - Anbau Umkleiden

- statischer Unterbau in Tiefgarage
- Anbau Umkleide
- Innenausbau Umkleiden mit neuen Sanitärkernen



Grundriss EG

/// Baustelleneinrichtungsfläche



Grundriss UG

Idee zu Terminplan- BA II

Planung BA II: März 2026- April 2027

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
24	Phase 2 - LPH 1 Grundlagenermittlung	20at	16.03.2026	10.04.2026
25	LPH 2 Vorplanung	25at	13.04.2026	15.05.2026
26	Freigabe Bauherr	5at	18.05.2026	22.05.2026
27	LPH 3.4 Entwurfs- und Genehmigungsplanung	25at	25.05.2026	26.06.2026
28	Freigabe Bauherr	10at	29.06.2026	10.07.2026
29	Genehmigung Behörde	65at	29.06.2026	29.09.2026
30	LPH 5 Ausführungsplanung Umbau Bestand, stat. Unterstützung Tiefg. Erstellung FLB (Ausschreibung) Anbau Umkleide	50at	29.06.2026	04.09.2026
31	Freigabe Bauherr	10at	07.09.2026	18.09.2026
32	LPH 6 Ausschreibung Umbau Bestand, stat. Unterstützung Tiefg. Erstellung FLB (Ausschreibung) Anbau Umkleide	45at	21.09.2026	20.11.2026
33	Freigabe Bauherr	10at	23.11.2026	04.12.2026
34	Anpassung FLB/ Ausschreibung	10at	07.12.2026	18.12.2026
35	Freigabe Bauherr Kostenschlag		18.12.2026	18.12.2026
36	Angebotsphase	70at	21.12.2026	26.03.2027
37	LPH 7 Angebotsbewertung und Vergabe	15at	29.03.2027	16.04.2027
38	Vergabe Bauherr	10at	19.04.2027	30.04.2027
39	Beauftragung		30.04.2027	30.04.2027
40	LPH 8 Objektüberwachung	190at	03.05.2027	21.01.2028
41	Abnahme Bauherr	10at	24.01.2028	04.02.2028
42	BA II Anbau Umkleide	190at	03.05.2027	21.01.2028

Umsetzung BA II: Mai 2027- Januar 2028

Konzept

Bauherr
Gemeinde Pullach
Johann-Bader-Straße 21, Pullach im Isartal

Bauvorhaben
Umbau Feuerwehrhaus der FFW Pullach im Isartal
Kagerbauerstraße 4, 82049 Pullach im Isartal

Plandaten

A3

Planbezeichnung
0104 PUL-KAG 1051 - Konzept -BAII

2026-03-09