

Planungsterminplan Aufstockung Grundschule Pullach

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Feb 2027	Mrz 2027	Apr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027							
						12	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Schulferien 2026/27	533kt	Mo, 30.03.26	Mo, 13.09.27		[Red bar spanning from Mo, 30.03.26 to Mo, 13.09.27]																											
1.1	Schulferien - Osterferien 2026	14kt	Mo, 30.03.26	So, 12.04.26		Schulferien - Osterf... [Red X] 14kt																											
1.2	Schulferien - Pfingstferien 2026	14kt	Mo, 25.05.26	So, 07.06.26		Schulferien - Pfingstferien 2026 [Red X] 14kt																											
1.3	Schulferien - Sommerferien 2026	43kt	Mo, 03.08.26	Mo, 14.09.26		Schulferien - Sommerferien 2026 [Red X] 43kt																											
1.4	Schulferien - Herbstferien 2026	7kt	Mo, 02.11.26	So, 08.11.26		Schulferien - Herbstferien 2026 [Red X] 7kt																											
1.5	Schulferien - Weihnachtsferien 2026/27	18kt	Do, 24.12.26	So, 10.01.27		Schulferien - Weihnachtsferien 2026/27 [Red X] 18kt																											
1.6	Schulferien - Winterferien 2027	7kt	Mo, 08.02.27	So, 14.02.27		Schulferien - Winterferien 2027 [Red X] 7kt																											
1.7	Schulferien - Osterferien 2027	14kt	Mo, 22.03.27	So, 04.04.27		Schulferien - Osterferien 2027 [Red X] 14kt																											
1.8	Schulferien - Pfingstferien 2027	14kt	Mo, 17.05.27	So, 30.05.27		Schulferien - Pfingstferien 2027 [Red X] 14kt																											
1.9	Schulferien - Sommerferien 2027	43kt	Mo, 02.08.27	Mo, 13.09.27		Schulferien - Sommerferien 2027 [Red X] 43kt																											
2	Ausführungszeit	537kt	Mo, 16.03.26	Fr, 03.09.27		[Red bar spanning from Mo, 16.03.26 to Fr, 03.09.27] 537kt																											
2.1	Vorabmaßnahmen	59kt	Mo, 16.03.26	Mi, 13.05.26		[Red bar spanning from Mo, 16.03.26 to Mi, 13.05.26] 59kt																											
2.1.1	Räumen im UG freiräumen	10at	Mo, 16.03.26	Fr, 27.03.26	bauseits	[Blue bar spanning from Mo, 16.03.26 to Fr, 27.03.26] 10at																											
2.1.2	Staub- und Schutzwände im UG aufstellen	4at	Mo, 30.03.26	Do, 02.04.26	BE	[Blue bar spanning from Mo, 30.03.26 to Do, 02.04.26] 4at																											
2.1.3	abgeh. Decke im UG rückbauen	4at	Mo, 30.03.26	Do, 02.04.26	BE	[Blue bar spanning from Mo, 30.03.26 to Do, 02.04.26] 4at																											
2.1.4	Lüftungsgerät im UG ausbauen (Schwarzbereich)	4at	Di, 07.04.26	Fr, 10.04.26	HLS	[Green bar spanning from Di, 07.04.26 to Fr, 10.04.26] 4at																											
2.1.5	Sanitärarbeiten im UG (Rückbau Pufferspeicher, Warmwasserspeicher einbauen, Leitungen umverlegen etc.)	10at	Mo, 13.04.26	Fr, 24.04.26	HLS	[Green bar spanning from Mo, 13.04.26 to Fr, 24.04.26] 10at																											
2.1.6	Aufstellung Zaunanlage auf der Straße	3at	Mo, 11.05.26	Mi, 13.05.26	Rohbau	[Blue bar spanning from Mo, 11.05.26 to Mi, 13.05.26] 3at																											
2.1.7	Baustelle einrichten (Container, Zaun, Baumschutzzaun im Hofbereich)	3at	Mo, 11.05.26	Mi, 13.05.26	BE	Baustelle einrichten (Container,... [Blue bar spanning from Mo, 11.05.26 to Mi, 13.05.26] 3at																											
2.1.8	Baustrom ausbauen	3at	Mo, 11.05.26	Mi, 13.05.26	ELT Baustrom	[Green bar spanning from Mo, 11.05.26 to Mi, 13.05.26] 3at																											
2.2	Abbruch/Rohbauarbeiten	208kt	Mo, 18.05.26	Fr, 11.12.26		[Red bar spanning from Mo, 18.05.26 to Fr, 11.12.26] 208kt																											
2.2.1	Klärung Kranfundament und Kranaufstellplatz	1at	Mo, 18.05.26	Mo, 18.05.26		[Green diamond] 1at																											
2.2.2	Kranstellung durch Zimmerer	1at	Mo, 08.06.26	Mo, 08.06.26	Zimmerer	Kranstellung durch Zimmerer [Blue bar] 1at																											
2.2.3	Aufstellung sonstiger Staub- und Schutzwände im Gebäude	5at	Mi, 20.05.26	Mi, 27.05.26	BE	[Blue bar spanning from Mi, 20.05.26 to Mi, 27.05.26] 5at																											
2.2.4	Rohbauarbeiten Fundamente und Stützen im UG	25at	Di, 26.05.26	Di, 30.06.26	Rohbau	Rohbauarbeiten Fundamente und S... [Blue bar spanning from Di, 26.05.26 to Di, 30.06.26] 25at																											
2.2.5	Rohbauarbeiten Bodenplatte und Aufzugschacht	26kt	Di, 23.06.26	Sa, 18.07.26	Rohbau	[Blue bar spanning from Di, 23.06.26 to Sa, 18.07.26] 26kt																											
2.2.6	sonstige Rohbauarbeiten im EG+OG	34kt	Mo, 15.06.26	Sa, 18.07.26	Rohbau	[Blue bar spanning from Mo, 15.06.26 to Sa, 18.07.26] 34kt																											
2.2.7	Fertigstellung Rohbau ohne Putzarbeiten und Restarbeiten im Innenbereich	1at	Fr, 17.07.26	Fr, 17.07.26	Rohbau	Fertigstellung Rohbau ohne Putzarbeiten und R... [Green diamond] 1at																											
2.2.8	Umzug 1.OG	3at	Mi, 20.05.26	Fr, 22.05.26	bauseits	[Red bar spanning from Mi, 20.05.26 to Fr, 22.05.26] 3at																											
2.2.9	Umverlegung und Rückbau Brandmeldeanlage	5at	Mo, 18.05.26	Fr, 22.05.26	ELT	[Green bar spanning from Mo, 18.05.26 to Fr, 22.05.26] 5at																											
2.2.10	Verlegung Unterverteiler UG	5at	Mo, 18.05.26	Fr, 22.05.26	ELT	[Green bar spanning from Mo, 18.05.26 to Fr, 22.05.26] 5at																											

Projektzeitrahmen von Do, 01.01.26 bis Do, 30.09.27
 Kalender: Bayern (eingebettet)
 Druckdatum: 11.05.2026 13:21
 Filter:
 Bearbeiter: Eretnek Janos

IPROconsult Niederlassung Geretsried
 Bayerwaldstraße 7
 D-82538 Geretsried
 Tel. +49 8171 9820-0
 e-Mail: geretsried@proconsult.com

erzeugt mit proPlan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 1941 Lizenz für G + O Architekten GmbH, Geretsried

