

Vergabeeinheiten mit Budgetsummen und Abrechnungen, Kostenangaben brutto

KoGr	VE-Nr.	Gewerk	Kostenberechn. € brutto	Firma	Auftrag	Vergleich KoBe/ Auftr. ohne NA	Nachträge	Summe Auftrag mit NA	Stand Abrechnung	Anmerkungen
300	VE-2501	Baumeisterarbeiten	1.919.462,96	Fa. Mlickan	1.297.989,75	-621.473,21	22.141,33	1.320.131,08	1.139.187,40	
300	VE-2502	Gerüstarbeiten	63.784,00	Fa. Friisch	65.955,67	2.171,67		65.955,67		
300	VE-2503	Zimmer-Holzbauarbeiten I	1.069.296,00	Fa. O.Lux	1.224.791,96	155.495,96		1.224.791,96	627.416,67	
300	VE-2507	Dachabdichtungsarbeiten	424.830,00	Fa. Tectus	402.816,55	-22.013,45		402.816,55		
300	VE-2508	Holzbauarbeiten II Fassade	632.643,27	Fa. Blüml	538.814,75	-93.828,52		538.814,75	23.574,42	
300	VE-2509	Trockenbauarbeiten	241.164,21	Fa. Graf	269.357,45	28.193,24		269.357,45		Angebot in Prüfung
300	VE-2510	Metallbauarbeiten	161.106,42					161.106,42		
300	VE-2516	Estricharbeiten	139.544,16	Fa. Singhammer	166.119,72	26.575,56		166.119,72		Angebot in Prüfung
300	VE-2517	Tischlerarbeiten I	353.275,30					353.275,30		
300	VE-2519	Fliesenarbeiten	131.345,30					131.345,30		
300	VE-2520	Malerarbeiten	146.175,44					146.175,44		
300	VE-2521	Tischlerarbeiten II	136.043,18					136.043,18		
300	VE-2522	Bodenbelagsarbeiten	155.712,45					155.712,45		
300	VE-2523	Gebäudereinigungsarbeiten	11.900,00					11.900,00		
	Summe	KoBe, KoGr 300	5.586.282,69			-524.878,75		5.083.545,27	1.790.178,49	
400	VE-2504	Heizung- Sanitärarbeiten	785.876,00	Fa. Nietzold	389.149,23	-396.726,77		389.149,23		
400	VE-2506	Elektro- Installationsarbeiten	649.595,01	Fa. Elektro MF	644.140,77	-5.454,24	70.561,59	714.702,36	14.560,17	
400	VE-2511	Lüftungsarbeiten	518.959,00	Fa. KAB	319.936,25	-199.022,75		319.936,25		
400	VE-2512	Schwachstromarbeiten	43.340,00					43.340,00		
400	VE-2513	Brandmeldeanlage	30.840,00	Fa. MTG	24.318,35	-6.521,65		24.318,35		
400	VE-2514	Förderanlage Aufzug	50.000,00	Fa. Kone	37.961,00	-12.039,00	9.371,81	47.332,81		
400	VE-2515	Gebäudeautomation	155.414,00	Fa. SZ Regelt	148.730,00	-6.684,00		148.730,00		
400	Direkt BA	Photovoltaikanlage		Fa. IEP						
	Summe	KoBe, KoGr 400	2.234.024,01			-626.448,41		1.687.509,00	14.560,17	
600	VE-2524	Beschilderung Signaletik	14.875,00							
600	VE-2526	Allgemeine Ausstattung	115.897,67							
	Summe	KoBe, KoGr 600	130.772,67							