

PROJEKTTITEL	24-17 Neubau Jugendfreizeitstätte - Baustraße Pullach i. Isartal Rahmenterminplan zu den Freianlagen											adlerolesch FREIRAUM		
PROJEKTLSEITER	i.A. D. Quaglio													
BÜRONAME	adlerolesch München GmbH													
VERANTWORTLICHER KOSTENVERFOLGUNG	adlerolesch München GmbH													
STAND	09.09.2026													
AUSBLENDEN	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	15		
Pos. / KG / Gewerk / Bez.	freigegebene KOBE Gemeinde	KOBE adlerolesch	bepreistes LV	Firma	Vergabesumme	Nachtrag 1 Rotlage abtragen unter archäologischer Begleitung	Nachtrag 2 KTS Fahrbahn gebr. Material d=20 cm abz. entf. LV Pos. 1.5.2 und 1.5.3	Summe (Auftrag + Nachträge)	Abschlags -zahlungen	Prognose Abrechnung	Kosten- feststellung	Bemerkungen		
Kapitel 1 Verkehrsanlagen Baustraße														
KG 510 Geländeflächen	9.662,50 € netto	9.662,50 € netto	9.662,50 € netto	Pfaffinger Bau SE	17.940,45 € netto	16.415,21 € netto	6.212,00 € netto	40.567,66 € netto	0,00 € netto	40.567,66 € netto	SR in Arbeit			
KG 520 Befestigte Flächen	51.748,50 € netto	51.748,50 € netto	51.748,50 € netto	Pfaffinger Bau SE	32.162,25 € netto	0,00 € netto	1.061,20 € netto	33.223,45 € netto	0,00 € netto	33.223,45 € netto	SR in Arbeit			
KG 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	6.795,50 € netto	6.795,50 € netto	0,00 € netto	Pfaffinger Bau SE	5.947,08 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	5.947,08 € netto	0,00 € netto	5.947,08 € netto	SR in Arbeit			
KG 540 Technische Anlagen in Außenanlagen	7.033,00 € netto	7.033,00 € netto	11.241,00 € netto	Pfaffinger Bau SE	32.282,60 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	32.282,60 € netto	0,00 € netto	32.282,60 € netto	SR in Arbeit			
KG 590 Sonstige Außenanlagen	17.485,50 € netto	17.485,50 € netto	20.073,00 € netto	Pfaffinger Bau SE	9.534,58 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	9.534,58 € netto	0,00 € netto	9.534,58 € netto	SR in Arbeit			
Puffer	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	Pfaffinger Bau SE	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	Puffer xy			
SUMME	92.725,00 € netto	92.725,00 € netto	92.725,00 € netto	0,00 € netto	97.866,96 € netto	16.415,21 € netto	7.273,20 € netto	121.555,37 € netto	0,00 € netto	121.555,37 € netto	0,00 € netto	0,00		
Kapitel 2 Freianlagen Außenanlagen Jugendfreizeitstätte														
KG 300 Bauwerk	198.290,00 € netto	198.290,00 € netto	126.697,10 € netto	in Vergabe										
KG 510 Geländeflächen	56.637,50 € netto	56.637,50 € netto	45.796,50 € netto	in Vergabe										
KG 520 Befestigte Flächen	232.581,00 € netto	232.581,00 € netto	201.588,05 € netto	in Vergabe										
KG 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	37.620,00 € netto	37.620,00 € netto	54.300,80 € netto	in Vergabe										
KG 540 Technische Anlagen in Außenanlagen	72.855,00 € netto	72.855,00 € netto	59.254,10 € netto	in Vergabe										
KG 550 Einbauten in Außenanlagen	61.650,00 € netto	61.650,00 € netto	42.950,00 € netto	in Vergabe										
KG 570 Pflanz- und Saatflächen	116.835,50 € netto	116.835,50 € netto	217.088,00 € netto	in Vergabe										
KG 590 Sonstige Außenanlagen	59.075,00 € netto	59.075,00 € netto	46.429,00 € netto	in Vergabe										
Puffer		0,00 € netto		in Vergabe							Puffer xy			
SUMME	835.544,00 € netto	835.544,00 € netto	794.103,55 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00 € netto	0,00		