



Geiger Holzsystembau Wangen - Felix-Wankel-Str. 3 - 88239 Wangen iA

Gemeinde Pullach i. Isartal
 Johann-Bader-Str. 21
 82049 Pullach

Datum	26.02.2026
Angebots-Nr.	26008
Vorgang-Nr.	237324
Unsere UID:	DE239125878
Ansprechpartner:	Blehle Julia
Kostenstelle	237

Angebot

**Lieferadresse: Bahnhofstraße 8
 82049 Pullach**

P237 Pullach Kinderhort Lagerkosten Module

Pos-Nr	Menge	EH	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
1	34,00	Stk	Zwischenlagerung / Einlagerung - inkl. Transport Halle - Lagerplatz - inkl. Arbeitszeit Zwischenlagerung	246,48	8.380,32
2	34,00	Stk	Auslagerung - inkl. Kraneinsatz / Autokran - inkl. Verladung der Module auf LKW	577,72	19.642,48
3	950,00	m ²	Lagerplatz Miete ab Februar bis voraussichtlich KW 15 - gemäß Übersicht Lagerzeiten	10,55	10.022,50
			Nettobetrag	EUR	38.045,30
			Mehrwertsteuer 19,0%	EUR	7.228,61
			Gesamtbetrag	EUR	<u>45.273,91</u>



Angebot 26008 Kunden-Nr. 10547 Datum 26.02.2026 Seite 2 / 2

Pos-Nr	Menge	EH	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
--------	-------	----	-------------	-------------	------------

Wir sichern Ihnen für die angebotenen Arbeiten fachlich und handwerklich einwandfreie Ausführung zu.

Bitte bestätigen Sie bis zum **05.03.2026** die aufgeführten Preise indem Sie ein unterschriebenes Exemplar an uns zurücksenden.

Mit freundlichen Grüßen aus Wangen,

Julia Blehle

Hiermit erteilen wir den Auftrag zu diesem Angebot:

Ort, Datum, Unterschrift & Firmenstempel

