Projektnummer: 12200 C 0003 | Rahmenterminplan Jugendfreizeitstätte Pullach | Erstellt am: 27.03.2024 14:45

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Rahmenterminplan Jugendfreizeitstätte Pullach**			
2	**Bauleitplanung Grundstück B-Plan**			
3	Aufstellung und Verfahren B-Plan	163at	Mo, 22.01.24	Fr, 13.09.24
4	Bekanntmachung des Satzungsbeschluss B-Plan	10at	Mo, 16.09.24	Fr, 27.09.24
5	**Förderung Bayerischer Jugendring BJR**			
6	**Verfahrensablauf**			
7	Erstellung Vorantrag zur Förderung	5at	Mo, 29.07.24	Fr, 02.08.24
8	Einreichen Vorantrag zur Förderung	1at	Mo, 05.08.24	Mo, 05.08.24
9	Prüfung, Bescheid zum Vorantrag	9at	Mo, 05.08.24	Fr, 16.08.24
10	Erstellung Zuwendungsantrag	9at	Mo, 28.10.24	Fr, 08.11.24
11	Einreichen Zuwendungsantrag	1at	Mo, 11.11.24	Mo, 11.11.24
12	Prüfung, Bwilligung zum Zuwendungsantrag (Hauptantrag)	14at	Di, 12.11.24	Fr, 29.11.24
13	**Planung Gebäude, Freianlagen, LV, Vergabe**			
14	**Vorentwurfsplanung**	68at	Mo, 08.01.24	Fr, 12.04.24
15	**Entwurfsplanung**	80at	Di, 02.04.24	Fr, 26.07.24
16	**Genehmigungsplanung**	49at	Mo, 15.07.24	Fr, 20.09.24
17	Einreichung Bauantrag Landratsamt	5at	Mo, 23.09.24	Fr, 27.09.24
18	Genehmigungsverfahren Landratsamt	53at	Mo, 30.09.24	Fr, 13.12.24
19	**Baugenehmigung**	5at	Mo, 16.12.24	Fr, 20.12.24
20	**Ausführungsplanung 60%**	74at	Mo, 30.09.24	Fr, 17.01.25
21	LV Erstellung, Angebote, Vergabe 60%	54at	Di, 07.01.25	Fr, 21.03.25
22	**Ausführungsplanung 40%**	69at	Mo, 10.03.25	Fr, 20.06.25
23	LV Erstellung, Angebote, Vergabe 40%	63at	Mo, 16.06.25	Fr, 12.09.25
24	**Bauzeiten Gebäude**			
25	**Vorabmaßnahme Grundstück**			
26	Herrichten Infrastrukur Sparten Geh-Fahrweg	123at	Mo, 03.03.25	Fr, 29.08.25
27	**Baubeginn Gebäude**	1at	Mo, 01.09.25	Mo, 01.09.25
28	Rohbauarbeiten	110at	Mo, 01.09.25	Fr, 06.02.26
29	Holzkonstruktion Tragwerk	38at	Mo, 09.02.26	Mi, 01.04.26
30	Dachdeckungs-, Fassadenarbeiten	39at	Di, 07.04.26	Mi, 03.06.26
31	Ausbauarbeiten	115at	Mo, 08.06.26	Fr, 13.11.26
32	Fertigstellung Gebäude	4at	Mo, 16.11.26	Do, 19.11.26
33	Inbetriebnahme Jugendfreizeitstätte	10at	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26
34	**Fertigstellung Baumaßnahme**	1at	Fr, 04.12.26	Fr, 04.12.26
35	Erstellung Verwendungsnachweis BJR	17at	Mo, 21.12.26	Fr, 15.01.27
36	**Bauzeiten Skateanlage**			
37	Skateanlage BE, Erdarbeiten	20at	Mo, 03.08.26	Fr, 28.08.26
38	Skateanlage Rohbauarbeiten	20at	Mo, 31.08.26	Fr, 25.09.26
39	Skateanlage Ausbauarbeiten	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
40	Fertigstellung Skateanlage	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26
41	**Bauzeiten Frei- Sportanlagen**			
42	Aussenbereich Gebäude, BE	25at	Mo, 31.08.26	Fr, 02.10.26
43	Aussenbereich Skateanlage, Streetballfeld	20at	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26
44	Aussenbereich Bolzplatz / Kleinfeld	20at	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
45	Aussenbereich Sportplatz / Großfeld	62at	Mo, 30.11.26	Fr, 26.02.27
46	Aussenbereich Margaretenstraße / Sportanlagen	15at	Mo, 01.03.27	Fr, 19.03.27
47	Restarbeiten Aussenanlagen, Zaunanlagen	8at	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27
48	Fertigstellung Frei- Sportanlagen	1at	Mo, 05.04.27	Mo, 05.04.27
49	**Bauzeiten Straßenbau Geh und Fahrweg**			
50	BE, Vorbereitung Zufahrtstraße, Grundbau	13at	Mo, 08.03.27	Mi, 24.03.27
51	Straßenbauarbeiten Asphalt ,Grundschicht, Deckschicht	9at	Di, 30.03.27	Fr, 09.04.27
52	Fertigstellung Straßenbauarbeiten	5at	Mo, 12.04.27	Fr, 16.04.27



Projektzeitrahmen von So, 31.12.23 bis Fr, 30.04.27
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 27.03.2024 14:53
Filter:
Bearbeiter: Werner

Jesse Hofmayr Werner
Architekten BDA
Notburgastraße 5
D-80639 München
Tel. 089 5441 15-0
Fax 089 5441 15-51
e-Mail: architekten@j-h-w.net

erstellt mit GSTARCAD 2018 (x64) Sprache: DEU Lizenz für Jesse Hofmayr Werner, München