Neubau Jugendfreizeitstätte in Pullach

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Bauzeitenplan**			
2	**Baustelleneinrichtung**			
3	Rückbau, Abtransport Baukran	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
4	Rückbau, BE-Container Fa Mickan	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
5	Rückbau, BE-WC-Container, Bauleitungs Cont.	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
6	Rückbau, BE-ELT-Stom, Sanitär	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
7	Rückbau Bauzaun	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
8	**Richtfest Baustelle**	1at	Do, 24.09.26	Do, 24.09.26
9	**Baum- Pflanzung n. Entscheid BH**	5at	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26
10	**Hauptgebäude Rohbau**			
11	**Baumeisterarbeiten**			
12	Dickbeschichtung, WD, Außenwände Sockelflächen	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
13	StB Lichtschächte - WD/Putz Innenseiten	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
14	StB Lichtschächte Montage Gitterroste	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
15	WDVS System, WD Sockel Außenwand Nord	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
16	StB Winkelstützwand Stahlbrücke (Sanierung) außen	3at	Mi, 28.10.26	Fr, 30.10.26
17	StB Fundament rund ,Stahl-Stütze Abgr Nord außen	3at	Mo, 02.11.26	Mi, 04.11.26
18	StB Stützwand Verbreiterung, Abgrabung Nord außen	3at	Di, 03.11.26	Do, 05.11.26
19	StB Blockstufen Aussentreppe Keller Nord	3at	Mi, 04.11.26	Fr, 06.11.26
20	**Holzbauarbeiten I Fassade**			
21	Beschichtung Vergilb.-schutz Holz-Decken innen	4at	Mo, 31.08.26	Do, 03.09.26
22	Montage Anschluß- und Sockelbleche Fassade	2at	Mo, 12.10.26	Di, 13.10.26
23	Montage Holzverschalung Fassade	23at	Mi, 14.10.26	Fr, 13.11.26
24	**Gerüstarbeiten Hauptgebäude**			
25	Gerüst außen vorhalten	75at	Mo, 03.08.26	Fr, 13.11.26
26	Gerüst außen abbauen Nordseite	2at	Do, 29.10.26	Fr, 30.10.26
27	Gerüst außen abbauen Rest	2at	Mo, 16.11.26	Di, 17.11.26
28	Kanalbau, Rigole Eingangsbereich	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
29	**Dachabdichtungsarbeiten**			
30	Montage Wärmedämmung PIR	8at	Mo, 14.09.26	Mi, 23.09.26
31	Dachabdichtung Folie, Entwässerung	10at	Do, 24.09.26	Mi, 07.10.26
32	Prüfung Dachabdichtung Folie	1at	Do, 08.10.26	Do, 08.10.26
33	Bautenschutzmatte Abdeckung Dachflächen	2at	Fr, 09.10.26	Mo, 12.10.26
34	Klempnerarbeiten, Verblechungen, Fallrohre	25at	Mo, 12.10.26	Fr, 13.11.26
35	**Holzbauarbeiten II Fassade**			
36	Montage Fensterelemente Rest,	3at	Mo, 07.09.26	Mi, 09.09.26
37	Montage Hahnlamellen-elemente in Fenster	2at	Do, 10.09.26	Fr, 11.09.26
38	Holzbekleidung, WD, Erker Fassade West, außen	3at	Mo, 14.09.26	Mi, 16.09.26
39	Montage Sonnenschutz Raffstore UK	4at	Mo, 14.09.26	Do, 17.09.26
40	Montage Zuleitung Sonnenschutz	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
41	Montage P+R Fassade Ost	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
42	Montage P+R Fassade Windfang Süd	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26
43	Montage Sonnenschutz Raffstore, P+R Fassade	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26
44	Montage Holzlamellen Sonnenschutz fest, vor P+R, Ost	3at	Do, 01.10.26	Mo, 05.10.26
45	Metalltüren, Eingänge, Fassade	4at	Di, 06.10.26	Fr, 09.10.26
46	Montage Lamellen Raffstore Fenster	7at	Mo, 12.10.26	Di, 20.10.26
47	**Nebengebäude Rohbau**			
48	**Baumeisterarbeiten**			
49	StB Bodenplatte	4at	Mo, 17.08.26	Do, 20.08.26
50	Nacharbeiten StB Nebengebäude	3at	Mo, 24.08.26	Mi, 26.08.26
51	**Gerüstarbeiten Nebengebäude**			
52	Gerüst erstellen außen Nebengebäude	2at	Di, 25.08.26	Mi, 26.08.26
53	Gerüst außen vorhalten Nebengebäude	32at	Do, 27.08.26	Fr, 09.10.26
54	Gerüst außen abbauen Nebengebäude	2at	Mo, 12.10.26	Di, 13.10.26
55	**Holzbauarbeiten I, Konstruktion W+D**			
56	Einrichten, Montagevorleistungen	1at	Di, 25.08.26	Di, 25.08.26
57	Montage Holz-Wand-Stützenkonstruktion außen , EG	3at	Mi, 26.08.26	Fr, 28.08.26
58	Montage Holz-Wandkonstruktion innen , EG	2at	Mo, 31.08.26	Di, 01.09.26
59	Montage Holz Kerto Deckenplatten über EG	2at	Mi, 02.09.26	Do, 03.09.26
60	Montage Holz- Türen in Fassade	1at	Mo, 05.10.26	Mo, 05.10.26
61	Montage Anschluß und Sockelbleche Fassade	1at	Mo, 05.10.26	Mo, 05.10.26
62	Montage Holzverschalung Fassade	4at	Di, 06.10.26	Fr, 09.10.26
63	**Dachabdichtungsarbeiten**			
64	Dampfsperre / Notabdichtung	3at	Mo, 07.09.26	Mi, 09.09.26
65	Dachabdichtung Folie, Entwässerung	7at	Do, 10.09.26	Fr, 18.09.26
66	Klempnerarbeiten, Verblechungen, Fallrohre	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
67	**Nebengebäude Ausbau**			
68	Rohinstallation ELT	10at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
69	**Hauptgebäude Ausbau**			
70	**Alle Gewerke**			
71	Schließen von Aussparungen Decken über UG	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
72	Abdichtung ./ Estricharbeiten UG	12at	Do, 10.09.26	Fr, 25.09.26
73	Putzarbeiten Innenwände WCs UG, EG	4at	Do, 24.09.26	Di, 29.09.26
74	Trockenbauarbeiten VoSchal einseitig UG	3at	Mi, 30.09.26	Fr, 02.10.26
75	Rohinstallation Heizung / Sanitär UG	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
76	Rohinstallation Lüftung UG	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
77	Rohinstallation ELT UG	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
78	Trockenbauarbeiten VoSchal schließen UG	4at	Mo, 19.10.26	Do, 22.10.26
79	Schließen von Aussparungen Wände UG	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
80	Trockenbauarbeiten Decken, HWL Akustik UG	10at	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26
81	Metallbauarbeiten Innentüren UG	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26
82	Malerarbeiten Decken, Wand, UG	7at	Mo, 11.01.27	Di, 19.01.27
83	Fliesenarbeiten UG	10at	Mi, 20.01.27	Di, 02.02.27
84	Montage Sanitärgegenstände UG	8at	Mi, 03.02.27	Fr, 12.02.27
85	Bodenbelagsarbeiten Kautschuk UG	15at	Mo, 25.01.27	Fr, 12.02.27
86	Trockenbauarbeiten Wände einseitig OG	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
87	Rohinstallation ELT OG	13at	Mo, 31.08.26	Mi, 16.09.26
88	Rohinstallation Sanitär OG	7at	Do, 10.09.26	Fr, 18.09.26
89	Estricharbeiten Schüttung OG	2at	Do, 17.09.26	Fr, 18.09.26
90	Rohinstallation FB Heizung OG	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
91	Estricharbeiten OG (beheizt)	5at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26
92	Rohinstallation Sanitär und Lüftung OG	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
93	Rohinstallation ELT OG	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
94	Trockenbauarbeiten Wände zweiseitig OG	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
95	Schließen von Aussparungen Wände OG	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
96	Tischlerarb. I, Holztüren Wandbekleidung Holz ,OG	15at	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26
97	Feininstallation Lüftung OG	10at	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26
98	Feininstallation ELT OG	10at	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26
99	Trockenbauarbeiten Decken, HWL Akustik OG	15at	Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26
100	Installation Beleuchtung ELT OG	10at	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26
101	Metallbauarbeiten Innentüren EG	5at	Mo, 07.12.26	Fr, 11.12.26
102	Malerarbeiten Decken, Wand, OG	8at	Mi, 20.01.27	Fr, 29.01.27
103	Fliesenarbeiten OG	8at	Mi, 03.02.27	Fr, 12.02.27
104	Montage Sanitärgegenstände OG	5at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.02.27
105	Bodenbelagsarbeiten Kautschuk OG	10at	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27
106	Trockenbauarbeiten Wände einseitig EG	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
107	Rohinstallation ELT EG	15at	Do, 17.09.26	Mi, 07.10.26
108	Rohinstallation Sanitär EG	10at	Do, 17.09.26	Mi, 30.09.26
109	Rohinstallation FB Heizung EG	7at	Di, 29.09.26	Mi, 07.10.26
110	Estricharbeiten EG (beheizt)	7at	Do, 08.10.26	Fr, 16.10.26
111	Trockenbauarbeiten Wände zweiseitig EG	15at	Mi, 28.10.26	Di, 17.11.26
112	Rohinstallation Sanitär und Lüftung EG	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26
113	Rohinstallation ELT EG	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26
114	Montage Aufzug	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26
115	Estrichtrocknung Estrichaufheizung	20at	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26
116	Inbetriebnahme provis. Bauheizung	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26
117	Tischlerarb. I, Holztüren Wandbekleidung Holz ,EG	15at	Mo, 09.11.26	Fr, 27.11.26
118	Feininstallation Lüftung EG	25at	Mo, 16.11.26	Fr, 18.12.26
119	Inbetriebnahme Heizung	5at	Mo, 07.12.26	Fr, 11.12.26
120	Feininstallation ELT OG	25at	Mo, 16.11.26	Fr, 18.12.26
121	Holzbau II, Klappläden innen, Saal, Bewegung	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26
122	Wandbekleidung Holz Akustik Saal, Bewegung	10at	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26
123	Trockenbauarbeiten Decken, HWL Akustik EG	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
124	Metallbauarbeiten Steg außen	2at	Mo, 22.02.27	Di, 23.02.27
125	Metallbauarbeiten Treppe außen	3at	Mi, 24.02.27	Fr, 26.02.27
126	Malerarbeiten I Decke Wand EG	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27
127	Montage BMA / Medientechnik	15at	Do, 11.02.27	Mi, 03.03.27
128	Endmontage ELT UG bis OG	15at	Mo, 22.02.27	Fr, 12.03.27
129	Fliesenarbeiten EG	10at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27
130	Montage Sanitärgegenstände EG	4at	Di, 09.03.27	Fr, 12.03.27
131	Installation Beleuchtung ELT EG	10at	Do, 07.01.27	Mi, 20.01.27
132	Holzpodest, Bodenbel., Saal, Backstage	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
133	Sportboden Bewegungsraum EG	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27
134	Bodenbelagsarbeiten Kautschuk EG	15at	Mo, 01.03.27	Fr, 19.03.27
135	Werk +Montageplanung Einbaumöbel	15at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27
136	Produktion Einbaumöbel	20at	Mo, 01.02.27	Fr, 26.02.27
137	Montage Einbaumöbel	15at	Mo, 01.03.27	Fr, 19.03.27
138	Installation Einbaumöbel Sanitär	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
139	Installation Einbaumöbel ELT	5at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27
140	Beschilderung	8at	Mo, 15.03.27	Mi, 24.03.27
141	Gebäudereinigung	14at	Di, 30.03.27	Fr, 16.04.27
142	Montage Photovoltaikanlage	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
143	Abnahmen / Inbetriebnahme Technik	38at	Mo, 01.02.27	Mi, 24.03.27
144	lose Möblierung	14at	Di, 30.03.27	Fr, 16.04.27
145	Übergabe Nutzer	3at	Mo, 19.04.27	Mi, 21.04.27
146	**Fertigstellung Gebäude**	1at	Fr, 23.04.27	Fr, 23.04.27

architekten jesse hofmayr werner
Notburgastraße 5
80639 München
Tel. 089 54411511
e-Mail: ingo.wernerr@j-h-w.net

ursprünglich erstellt am Mo, 2012-11-5 6:15 | Exportiert am: Mo, 2026-08-24 9:19:13 | Licensed for: jesse hofmayr werner, München, Architekten